

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Dr. Mező Barna osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám:/2023

Melléklet: –

Feladatot jelent: **Dr. Mező Barna osztályvezető**
Nyakas Tibor osztályvezető

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2023. június 22.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző**

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak:

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget.

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkészült tervek alapján a nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A szerződés aláírásra került 2021. március 22. dátummal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület 2021. április 1. dátummal átadásra került a kivitelezőnek, a 10 hónapos kivitelezési határidő ettől a dátumtól indult. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. március 3. volt.

A kivitelezési költségnövekedés kapcsán felmerült, már korábban aláírt vállalkozói szerződésmódosítás hatályba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Önk. számú határozatának 2. pontja alapján biztosított forrásnak köszönhetően. Ennek megfelelően a teljesítés igazolás és végszámla is kiállításra kerülhetett, a végszámla kifizetése meg is történt. A kivitelezési költségnövekmény igénylésre vonatkozó többletköltség igénylésünk elbírálása megtörtént és az igényeltnek megfelelően 57.639.339 Ft többletforrás került jóváhagyásra.

A teljesítés igazolás kiadását követően az épület használatbavételi eljárása is elindításra került, jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a létesítmény üzemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges bútorok, berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolódó marketing feladatok ellátása. Ezek egy részének előkészítése folyamatban van, melyek közbeszerzés kötelesek lesznek, míg másik részében viszont a szerződések már teljesítésre kerültek: a látogatóközpontban kialakítandó ökojátszóház kialakítását az ilyen projektekben országos tapasztalatokkal rendelkező Patkós Stúdió (Patkós Gábor egyéni vállalkozó, 2767 Tápiógyörgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte el, míg a kiállítások, a tanösvény kialakítását a helyi Zöld Kör civil szervezet (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.) valósította meg.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése már korábban megvalósult, a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti térvilágítási elemek EON hálózati bekötése megtörtént.

II. MAGYAR SZÜRKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, kocsiszín) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatásra kerül a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projekttelemnél (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsiszín kialakítása) a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely alapján a vállalkozási szerződés aláírásra került, mely 2021. május 31. dátummal lépett hatályba. Ezt követően 2021. június 14-én történt meg a munkaterület átadása a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. kivitelező cég részére, mely dátumtól indult a 6 hónapos kivitelezési határidő. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. január 13. volt. A használatba vételi engedélyezés a Fürdőkert turisztikai beruházásával együtt került elindításra, jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a kiállítás kialakításához kapcsolódó eszközök, bútorok beszerzése. Továbbá a konzorciumvezető megyei önkormányzat részéről marketing tevékenységek, applikáció készítés, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése van még hátra. A konzorciumvezető megyei önkormányzat részéről a projekt lezárás határideje 2023. november 30-ra került módosításra.

III. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korábbi években már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása, a színházterem korszerűsítésének a munkálatai, a művelődési ház színházterem felőli központi folyosórész felújításának, a földszinti előadóterem felújításának és akadálymentes WC kialakításának a munkálatai is. Továbbá megvalósult a Hajdúkerület és Újvárosi utca belső szakaszának az útburkolat és járda felújítása is, csapadékvíz elvezetéssel.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új, többfunkciós rendelő-szolgáltató épület kivitelezése is befejeződött, de a használatbavételi engedély beszerzése még folyamatban van. A kivitelezési szerződésre vonatkozó 2. és 3. sz. szerződésmódosítások teljes körűen hatályba léphettek a 1028/2023. (II.10.) Korm. határozat alapján biztosításra került költségnövekménynek köszönhetően. Ezen hatálybalépést követően a kivitelező a végszámláját kiállította, az kifizetésre került.

A benyújtott többletköltségnövekmény igénylésünk alapján a 1028/2023. (II.10.) Korm. határozatban az igényeltnek megfelelő összeg került jóváhagyásra, a Zöld Városos projektnél 20.537.389 Ft, míg az egészségügyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz összesen 58.344.855 Ft többlettámogatás került jóváhagyásra a Petőfi S. u. 29. sz. alatti épület kivitelezésére.

A Petőfi utcai új épület esetében a használatbavételi eljárás megindításra került, jelenleg folyamatban van.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új többfunkciós szolgáltató épület üzemeltetésével/vagyonkezelésével kapcsolatban született 262/2022. (X.27.) Önk. számú határozat 2. pontja szerinti egyeztetések elindultak az érintett önkormányzati cégekkel. A Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodó Zrt. jelezte, hogy a rájuk vonatkozó épület üzemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajdú7 Kft. tagvállalatán keresztül kívánja ellátni.

IV. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

A „belső feltáró út megépítése közvilágítással együtt” tárgyú vállalkozási szerződés 2022. július 15-én az önkormányzat és a kivitelező, Octopus-M Kft. részéről aláírásra került. A munkaterület 2022. augusztus 3-án került átadásra, teljesítési határidő ettől a dátumtól számított 4 hónap volt. Az Octopus-M Kft. benyújtotta végszámláját, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult 2022. december 12-én. A műszaki ellenőr bevonásával a megépült úthoz

kapcsolódó forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van. A belső feltáró út forgalomba helyezési engedélye megérkezett, annak jogerőre történő emelkedése meg is történt 2023. május 13-i dátummal.

A belső feltáró út mentén kiépített közvilágítás üzemeltetéséhez az EON előírta utólag, hogy az önkormányzatnak egy közvilágítási szakaszoló szekrényt szükséges kiépítenie ahhoz, hogy a rendszert az EON áttudja venni a szolgáltatás biztosítására. Ezen szakaszoló szekrény kialakításának a becsült költsége bruttó 2 Mft. Ez a költség a projekt keretében már nem elszámolható, így ezt az önkormányzatnak saját forrásból javasolt biztosítani a 2023. évi költségvetésének a terhére, mint keretösszeget.

Az értékesítendő ipari telkekkel kapcsolatos előzetes bejelentést a Magyar Államkincstár részére benyújtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A Magyar Államkincstárnál folyamatban lévő 11. sz. módosítási kérelem kapcsán hiánypótlásra volt szükség, indokolni kellett a műszaki tartalom kivitelezés során történt módosulását a műszaki ellenőr bevonásával. Ezen eljárás keretében szükséges volt továbbá ezen 11. sz. módosítási kérelem vonatkozásában határidő módosítási kérelem benyújtása, mivel a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályánál kezdeményezett - Nyugati Ipari Park belső feltáró út forgalomba helyezési engedélyezése tárgyú - ügyi eljárás hosszadalmas. Akár 3 hónapig is eltarthat, mire jogerős lesz az engedély. Az eredeti projektzárási határidő 2023. április 15., ami a fentiek okán nem tartható. A Magyar Államkincstár szóbeli tájékoztatása szerint max. 90 napos határidő hosszabbítás engedélyezhető. A projekt fizikai befejezésének kérelmezett új határideje 2023. július 14., a záró elszámolás benyújtásának határideje: 2023. október 12., melyet a Magyar Államkincstár jóváhagyott. A projekt zárórendezvényére, ünnepélyes átadására előreláthatólag 2023. július 7-én 11:00 órától kerül sor.

V. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelőépület kivitelezésére vonatkozóan a munkák előrehaladása a „*III. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)*” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került. Ezen pontban bemutatott többletköltség növekedéshez kapcsolódóan jelen projekt esetében is többlettámogatás igénylés került kormányzati döntésben jóváhagyásra. A benyújtott többletköltségnövekmény igénylésünk alapján a 1028/2023. (II.10.) Korm. határozatban az igényeltnek megfelelő összeg került jóváhagyásra, a Zöld Városos projektnél 20.537.389 Ft, míg jelen egészségügyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz összesen 58.344.855 Ft többlettámogatás került jóváhagyásra a Petőfi S. u. 29. sz. alatti épület kivitelezésére. A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható lett. A további eszközök (elsősorban bútorok) beszerzésére a szerződés a TÖMB 2002 Kft-vel aláírásra került, azok szállítási határideje 2023. július elejére került módosításra, mivel egyes eszközöket külföldről lehet beszerezni.

Az épület használatbavételi engedélyezése folyamatban van.

VI. ROHU421 – FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:

Elfogadták a konzorcium második módosítási kérelmét a támogatói okiratra vonatkozóan (Addendum 2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési határideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zárult a projekt 7. periódusa, melyhez kapcsolódóan a kifizetési kérelmünket jóváhagyták azzal a feltétellel, hogy a húsbolt működési engedélyét a teljes projekt zárásáig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdúkerületi-Hús" Állattenyésztő és Húsfeldolgozó

NKft-t, mint a Hajdúböszörmény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakított húsbolt üzemeltetője vállalta, hogy a húsbolt működéséhez szükséges működési engedélyt legkésőbb 2022. december 31-ig beszerzi, mely határidőt a Képviselő-testület 2023. március 31-re hosszabbított. A húsbolt március 17-én megnyílt.

Elfogadták a konzorcium harmadik módosítási kérelmét esetünkben a költségek átcsoportosítására vonatkozóan (Addendum No. 3), mellyel lehetőség nyílt a vágóhídi eszközök költségeinek elszámolására is. Ezen eszközök pályázati elszámolása jelenleg folyamatban van.

2023. április 30. napjával zárult a projekt 9. periódusa. A projekt befejezési határideje: 2023. december 31.

A húsfeldolgozás témakörű képzésekre és a workshop-ra vonatkozó beszerzési eljárást lebonyolítottuk, a nyertes ajánlattevővel (Török Attila Zoltán egyéni vállalkozó, 4220-Hajdúböszörmény, Désány I. u. 14. III/12.) kötendő szerződés aláírásra került. A húsfeldolgozás témakörű képzések elindultak, a tervezett ütemben haladnak.

VII. RoHu357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:

A 9. kifizetési kérelem beadása 2022 november 15-ei dátummal megtörtént, ez tartalmazta a fogászati eszközök és a nyilvánosság egyik számláját. A kifizetési kérelem 2 számú hiánypótlásának megválaszolását követően és a január 16-án teljeskörű sikeres helyszíni ellenőrzést követően a hatóság elfogadta és kifizetésre alkalmasnak találta a kérelmet, az összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára annak visszautalása is megtörtént a megelőlegezési szerződés szerint.

A 10. számú kifizetési kérelem elfogadása megtörtént ennek keretében elfogadtak egy kis összegű nyilvánossággal kapcsolatos számlát, valamint az eszközbeszerzések végleges elfogadásával a közbeszerzési szakértő 2 számláját is elfogadták (5.2. és 6.3. kifizetési kérelem néven) ezek kifizetése és a megelőlegezés visszafizetése megtörtént.

A záró kifizetési kérelem elfogadása és kifizetése is megtörtént. Elmondható, hogy a teljes elnyert pályázati összeg lehívása megtörtént.

A projekt kapcsán a romániai székhelyű közös titkárság (Joint Secretary) június 15-én helyszíni ellenőrzést tartott, mely rendben zárult, nem kerültek megjelölésre hiányok, problémák a projekt kapcsán.

VIII. FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018):

A hatályos támogatási szerződésben szereplő ütemezés módosítása érdekében benyújtottuk a projekthez kapcsolódóan a 7. sz. módosítási igényt, mely a Közreműködő Szerv részéről elfogadásra került. Ennek megfelelően a Támogatási Szerződés módosításra kerül, melynek aláírása az önkormányzat részéről folyamatban van. A módosítás szerint a projekt fizikai befejezésének dátuma 2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kódszámú pályázattal közös közbeszerzési eljárással kapcsolatban a képviselő-testület októberi ülésén meghozta a lezáró döntést (264/2022. (X. 27.) Önk. számú határozat). A Korona-Humán Kft-vel a vállalkozási szerződések mindhárom részre 2022. november 30-án aláírásra kerültek. A munkaterület 2022. december 28-án átadásra került kivitelező részére, teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 8 hónap.

A projekt részét képező szemléletformáló tevékenység szakmai tartalma kidolgozásra került.

A kivitelezés megkezdése a Korona-Humán Kft. részéről március elején megkezdődtek, a fakivágási munkákkal kezdtek, az erre vonatkozó kérelem a Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részéről jóváhagyásra került.

A lakosság tájékoztatása érdekében lakosságifórumot tartott az önkormányzat az érintettek részvételével 2023. március 09. napján a kivitelezéssel és annak ütemezésével kapcsolatos tudnivalókról.

A kivitelező benyújtotta az önkormányzatnak a vonatkozó előlegigénylési számláit.

A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv módosítása folyamatban van a tervzsűri nyilatkozatok alapján.

A III. számú mérföldkő kapcsán a tervezett 25 %-os készültségi fokot nem érte el a projekt, ezért a mérföldkövek módosítása iránt kérelmet kell benyújtani.

IX. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosító számú projekthez, melynek címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben. Ezen projekt egyik fő eleme az Arad utcán kerékpárút építése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, zárt csatorna építése. Jelen csapadékvíz fejlesztési projektben szereplő fejlesztések az Arad és a Kassa utcákat érintik.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kódszámú pályázattal közös közbeszerzési eljárással kapcsolatban a képviselő-testület októberi ülésén meghozta a lezáró döntést (264/2022. (X. 27.) Önk. számú határozat). A Korona-Humán Kft-vel a vállalkozási szerződések mindhárom részre 2022. november 30-án aláírásra kerültek. A munkaterület 2022. december 28-án átadásra került kivitelező részére, teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 8 hónap.

A hatályos támogatási szerződésben szereplő ütemezés módosítása érdekében benyújtottuk a projekthez kapcsolódóan a 3. sz. módosítási igényt, mely a Közreműködő Szerv részéről elfogadásra került. A módosítás szerint a projekt fizikai befejezésének dátuma 2023. szeptember 30.

Az elmúlt időszakban benyújtottunk egy időközi elszámolást, melyben a projekt előkészítéshez kapcsolódóan igényeltünk támogatást. Az elszámolás elfogadásra került.

Benyújtottuk a 2. számú előlegigénylésünket, melyben 188.000.000 Ft összegben támogatási előleg folyósítását kérelmeztük. Az előlegigénylés elfogadásra került, az összeg a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlára megérkezett.

A lakosság tájékoztatása érdekében lakosságifórumot tartott az önkormányzat az érintettek részvételével 2023. március 09. napján a kivitelezéssel és annak ütemezésével kapcsolatos tudnivalókról.

A kivitelező benyújtotta az önkormányzatnak a vonatkozó előlegigénylési számláit.

A kivitelezés, azon belül a fakivágás március elején megkezdődött.

A III. számú mérföldkő kapcsán a tervezett 25 %-ot a készültségi fokot nem érte el a projekt, ezért a mérföldkövek módosítása iránt kérelmet kell benyújtani.

X. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI BÖLCSŐDE KONYHÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:

A projekt 2021. évben teljeskörűen megvalósult. Viszont a projekt elszámolását a támogató csak most tette lehetővé 2022. évvégén. Időközben a projekt beszámolója és elszámolása 2023. év elején benyújtásra került, melynek elbírálása jelenleg még folyamatban van.

XI. ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ ISTVÁN UTCÁN - TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdúböszörmény, Dobó István utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valósul meg a bölcsődefejlesztés a Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelyén. Az új épületrész a meglévő 2 foglalkoztatós óvodához kapcsolódva, szabadon álló beépítési móddal került elhelyezésre. A meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde egy átjáróval került összekapcsolásra. A földszinten kerültek kiépítésre a bölcsőde azon helyiségei, melyek a bölcsődei létszámot hivatottak kiszolgálni. Az emeleten a személyzet kiszolgáló helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintű tervdokumentációt az Ámbitus Építész Iroda Kft. készítette. Az előzetesen kiválasztásra került Dr. Berecz Orsolya Kft közreműködésével a nyílt közbeszerzési eljárás 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajánlati határidő 2021. október 1-én lezárult. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2021 (XI.25.) Önk. számú

határozata értelmében a közbeszerzési eljárás nyertese a Tömb 2002 Kft, bruttó 187.269.120 Ft-os ajánlati ár mellett.

Beszerzési eljárás lett lefolytatva a műszaki ellenőr beszerzésére, melynek nyertese a P-TERVEZŐIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ár miatt többlettámogatási igény 2021. december 20-án benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. A benyújtott többlettámogatási igényünk pozitív elbírálásban részesült, az Irányító Hatóság döntése alapján a jóváhagyott költségnövekmény összege 48.596.120 Ft.

A kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés 2022. március 23-i dátummal hatályba lett léptetve, a munkaterület átadására 2022. március 30-án került sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. március 30. dátummal lezárásra került. Az új épület használatbavételi engedélyeztetése elindításra került, jelenleg folyamatban van.

A pályázat keretében beszerzendő eszközök listája aktualizálásra került, jelenleg a beszerzési eljárások előkészítése, szerződéskötése, leszállítása zajlik. A bölcsődei bútorokat az Andó Bútoripari Kft. szállítja, a játszó- és fejlesztőeszközöket a Fair Play Trade Kft., az informatikai eszközöket az Info-Comp-Tech Kft., a sávrolókat pedig a Redőny Tech Kft. szállítja.

XII. EXTRÉM SPORTPÁLYA KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐKERTI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN:

Az új, városi extrém sportpálya több különálló forrásból, pályázati támogatásból valósulhatott meg. A BMX pálya kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel is lezárásra került. A felmerült többletmunkák kapcsán a szerződés módosítás aláírásra került. A pályázat elszámolása, beszámolója benyújtásra került, melyek időközben elfogadásra kerültek.

A BMX pálya és a víztorony közzé került betervezésre egy gördeszka pálya (melyet a rolleres sportolók is használhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejeződött tavalyi évben. A pályázat elszámolása, beszámolója benyújtásra került, melyek időközben elfogadásra kerültek.

A gördeszka pálya és a BMX pálya között a Hajdúböszörményi Extrém Sport Egyesület részéről egy TOP CLLD pályázat keretében egy közösségi tér került kialakításra a fiatalok részére. Ennek a pályázatnak az elbírálása megtörtént, az igényelt támogatási összeget nyerte el a szervezet. A projekt időközben meg is valósult 2022. június közepére. Az egyesület a pályázati elszámolást benyújtotta a támogató felé, annak elbírálása jelenleg még folyamatban van.

Az elkészült extrém sportpályához megelőző ellenőrző felülvizsgálatának elvégzésére és megfelelőségi tanúsítás kiadására van szükség az „Egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról” szóló 24/2020. (VII. 13.) ITM rendelettel összhangban. A feladat elvégzése jelenleg folyamatban van, a tanúsításhoz szükséges dokumentumok beszerzése van folyamatban, illetve a szükséges tesztek elvégzése.

XIII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEJLESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁBÓL:

Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatban döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatásának lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet, mely szakmai döntőbizottsága 30 Mft támogatást ítelt meg Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére. A Szabadhajdú Nkft. az átadott támogatást az önkormányzati tulajdonban lévő Sillye Gábor Művelődési Központ épületének (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére köteles fordítani. A felújítási munkák 2021. évvégéig elkészültek. A projekt pénzügyi elszámolása és szakmai beszámolója benyújtásra került a támogató felé, annak elbírálása folyamatban van.

XIV. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 „VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat célja a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket.

A beavatkozások célterülete: a Déli-Lucernás városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület. Az alábbi tevékenységek megvalósulását tervezzük: Bólyai János u. 3-5-25. szám (16 db bérlakás), Martinovics u. 37. sz. alatti szociális bérlakások felújítása, bővítése komfortosítás céljából; Esze Tamás u. 2-4. Tanoda épületének felújítása; a Déli-Lucernás akcióterületen kamerarendszer és wifipont kiépítése; salakos futballpálya és szabadtéri kondipark kialakítása az akcióterületen. Továbbá útfejlesztések is megvalósulnak: Esze Tamás utca felújítása, valamint a Fazekas Mihály utca felújítása, bővítése. A korábban tervezett, a Bél Mátyás utca felújítása, stabilizálása zúzottkővel a pályázat keretében nem elszámolható, ez várhatóan a START program keretében valósulhat meg a 2023. év során.

Az infrastrukturális beruházás engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációjának elkészítésére irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a P-TERVEZŐIRODA KFT adta, a szerződés aláírásra került. A felújítandó épületek és útszakaszok felmérése megtörtént, mely alapján a szükséges tervek és tervezői költségvetések elkészültek.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft adta, mellyel a szerződés aláírásra került.

A projektmenedzsmenti szakértői szolgáltatási igénybevételére irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adta, a megbízási szerződés megkötésre került.

A projektben szereplő kivitelezési feladatok műszaki tartalmának véglegesítése megtörtént, valamint a közbeszerzési dokumentumok is elkészültek, mely alapján jelenleg a közbeszerzési eljárás KFF ellenőrzése van folyamatban. A KFF ellenőrzése és hiánypótlás lezárása után indítható a közbeszerzés. Az IH közlése szerint júliusban megvizsgálják a projekt állását és amennyiben nem történik előrelépés a projekt kivitelezési feladataiban, akkor kockázatosnak nyilvánítják a projektet és elvonhatják a forrást. A projekt jelenlegi tervezett befejezési határideje 2023. november 30., melyre vonatkozó módosítási kérelmünk elbírálása folyamatban van a Közreműködő Szervezet részéről.

XV. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 „SZEGREGÁLT TERÜLETEK KOMPLEX PROGRAMMAL TÖRTÉNŐ FELZÁRKÓZTATÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat keretében a TOP-4.3.1. számú felhíváshoz kapcsolódóan, a Déli-Lucernás városrészben a társadalmi integrációt javító, közösségfejlesztést célzó programokat tervezünk megvalósítani. Az integráció legfontosabb előnyei, hogy pozitív magatartás mintát közvetít, megtanít az együttműködés más formáira, erősödik a gyermekben az önismeret, önértékelés. Kialakulnak a morális értékek: a tolerancia, empátia, segítőkészség, és fejlődik az alkalmazkodó képesség. Ez által a gyermek jobban törekszik képességei kibontakoztatására, és realisabb önértékelés alakul ki benne. Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás, egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok). A programoknak 6 hónappal meg kell előzniük a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturális beruházások indulását. A fejlesztések tervezett befejezési határideje: 2023. november 30.

A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg, partnerünk a Keleti Főcsatorna Egyesület. Elvárás az Irányító Hatóság részéről egy Támogatói Csoport felállítása, melynek tagjai szervesen részt vesznek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A Támogatói Csoport vezetését, valamint a projektben lezajló szakmai, szociális munka koordinálását

Erdős Imréné, a Kincskereső Óvoda nyugalmazott vezetője látja el. A Támogatói Csoport tagjainak listája véglegesítésre került, a projekt végleges szakmai tartalmának kialakulása érdekében több egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Községi Beavatkozási Terv része, ami összeállításra került.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft adta, mellyel a szerződés aláírásra került.

A projektmenedzsmenti szakértői szolgáltatási igénybevételére irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adta, a megbízási szerződés megkötésre került.

A szociális munkások, valamint a pályázat lebonyolításában résztvevő egyéb személyek esetében vannak, akiket közbeszerzési eljárás keretében kerültek beszerzésre, és vannak, akiket az önkormányzat saját teljesítés keretében tud bevonni a projekt megvalósításába. A további képzéseket, és egyéb programokat lebonyolító szervezet pedig egy másik közbeszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre.

Amiatt, hogy a szociális munkások mielőbb munkába tudjanak állni, külön közbeszerzési eljárás keretében kerültek beszerzésre. Ebben az eljárásban kerül meghirdetésre négy másik programelem, a Tanácsadás, a Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, Fejlődjünk együtt mozgásban és kommunikációban, valamint Identitáserősítő, képzési és tanulási motivációt elősegítő program. A közbeszerzési eljárás 2022. július 19-én minden programelem tekintetében külön, összesen 7 részajánlattételi lehetőség keretében került meghirdetésre. Az ajánlatok értékelése után a Képviselő-testület 207/2022. (IX.15.) Önk. számú határozatában minden részajánlat tekintetében a Családpedagógiai Egyesületet nevezte meg az eljárás nyerteseként. A szerződések, mind a 7 részajánlat tekintetében, 2022. október 15-én kerültek aláírásra az egyesülettel. Az első 3 részajánlat tekintetében, a szociális munkások, mentorok és start asszisztens esetében havonta állíthat ki számlát az egyesület, míg a többi programelem tekintetében pedig a program zárultával.

A szociális munkások az akcióterületen a munkát megkezdték, a programba történő belépési nyilatkozatok kitöltésre kerültek, amelyeket fel kell tölteni egy megadott felületre. A programba belépők körében a szociális munkásoknak Egyéni Fejlesztési Tervet szükséges készíteniük, amik folyamatban vannak.

Beszerzési eljárás került lefolytatásra a pályázat tartalmi, technikai megvalósításában segítő szakértő beszerzésére. A szakértő feladata a tevékenységek megvalósítása során a tartalmi előrehaladás monitorozása, a felmerülő problémák, akadályok átbeszélése, megoldási javaslat kínálása, tanácsadás. A legkedvezőbb ajánlatot adó Hét Nap '98 Bt-vel a szerződés aláírásra került. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban iránymutatást kaptunk a Közreműködő Szervezettől, ennek megfelelően a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére került sor.

2023. február 02-án a támogatási előleg megérkezett az önkormányzat elkülönített számlájára.

2023. június második felében elindul a (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 azonosító számú, Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása Hajdúböszörményben című projekten belül címmel a) **2. közbeszerzési eljárás.**

Az 2. eljárás keretében beszerezni kívánt programok, a közbeszerzési eljárásban meghatározott részajánlatra bontásnak megfelelően (7 db részajánlat):

1. Munkaerő-piaci integrációs program: „Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére számítógép kezelői oktatás”.
2. Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztés. Megvalósítás: „Gazdálkodj okosan” Háztartástani gazdasági ismeretek Pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás, tanácsadás.
3. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok prevenciós előadás. Megvalósítás: „Bűnmegelőzést és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok”. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok. Stratégia és prevenció:

előadások, vagyonvédelmi kiállítás, önszerveződés szervezés. Megvalósítás: „Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok”.

4. Sportolj az egészségért program. Törekvés az egészségfejlesztésre: egészségügyi programok beleértve prevenciós, mentálhigiénés programokat. Megvalósulás: Női/leány kézilabdaedzések
5. Energiahatékonysági és alapvető műszaki ismeretek képzés. Együttműködés közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából. Az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók. Megvalósulás: Alacsony/létfenntartási minimum alatti jövedelmű, elsősorban szociális transzferekből illetve minimálbérből gazdálkodó családok, a városrész három szegregátumának területéről egyenlő arányban (25-25-25 család). A lakásfelújítás által érintett háztartások egy-egy tagja mindenképp részesül a képzésben.
6. Start asszisztensi szolgáltatás: Hajdúböszörmény Déli-Lucernás városrészén nagy létszámú roma lakosság él. A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellátásához roma származásúnak kell lennie, híd szerepét kell betöltenie a roma és nem roma lakosság között. Alapvetően segítenie kell a pályázat célkitűzéseinek megvalósulását. Feladatai közé tartozik a segítség nyújtás a célcsoport tagjainak kiválasztásában, motivációjuk elősegítése. Olyan start asszisztensre van szükség, aki vállalja roma identitását, ismeri a romák szokásait, hagyományait, eligazodik a helyi romák egymás közti viszonyában, valamint egyaránt bírja a romák és nem romák bizalmát.
7. Sportnap-Játszóház: Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

A felsorolt szoft típusú programok lebonyolításának, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának alapját képező Községi Beavatkozási Terv elkészült.

A becsült érték megállapításának módszerét az indikatív árajánlatok képezik, mely alapján az eljárás becsült értéke nettó 38.218.001,- Ft.

XVI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK RENDEZVÉNY FUNKCIÓINAK FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata sikeresen pályázott „A Hajdúböszörményi Fürdőkeri Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark rendezvény funkcióinak fejlesztése” tárgyú, TOP-1.2.1-15-HB1-2020-00030 azonosító számú projekt megvalósítására, mely keretében nettó 80.291.023 Ft támogatást nyert el.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a helyi és térségi szintű turizmus fejlesztése érdekében erősíteni kívánja a Hajdúböszörményi Fürdőkeri Rendezvény és Turisztikai Szabadidőparkjának a rendezvény funkcióit. A projekt keretében a Hajdúböszörményi Fürdőkeri Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark területén egy új, a rendezvények kiszolgálására alkalmas épületet kíván megépíteni önkormányzatunk.

Rendezvények lebonyolításához új kiszolgáló épület (szociális blokk) megépítése történik kb. 135 m²-es alapterülettel. A kiszolgáló épületben helyet kapnak az alábbi helyiségek: Férfi WC; Női WC, Előter; Férfi zuhanyzó; Női zuhanyzó; Akadálymentes WC zuhanyzóval; Férfi öltöző WC-vel és zuhanyzóval; Női öltöző WC-vel és zuhanyzóval; Kazánház, takarítószer tároló. Az épület körül, illetve annak megközelítését segítő kb. 418 m² járda, út kerül térkővel leburkolásra.

Az új épület megvalósítása építési engedély köteles tevékenység, így megvalósításához mind engedélyes szintű, mind kiviteli szintű tervdokumentumok szükségesek. Ezeket a terveket is a P-Tervezőiroda Kft. készíti, mint a Fürdőkeri turisztikai fejlesztések korábbi terveit is. Az engedélyes szintű tervdokumentumok elkészültek, melyek engedélyeztetése is lefolytatásra került időközben.

Ezt követően a kiviteli szintű tervdokumentumok is véglegesítésre kerültek, melyeken kisebb módosítás vált még szükségessé, de ezt követően az is elkészült. A kivitelezésre vonatkozó

közbeszerzési eljárás előkészítésre került és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) is leellenőrizte és jóváhagyta az eljárás megindítását. Ezt követően a nyílt közbeszerzési eljárás megindításra is került, az ajánlattételi határidő 2022. november 9. volt. A közbeszerzés keretében a 9 érdeklődő cég közül végül 4 adta be ajánlatát. Az ajánlatok értékelése, bírálata az önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága részéről megtörtént, illetve a KFF jóváhagyását követően az eljárás lezáró döntés 2023. április 14-én született meg a képviselő-testület részéről. A kivitelezési szerződés a szerződéskötési moratórium leteltét követően 2023. május 8-i dátummal aláírásra került a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület átadására 2023. május 12-én került sor, mely dátumtól 7 hónap áll a kivitelező rendelkezésére az épület megépítésére. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a P-Tervezőiroda Kft. látja el.

XVII. UNIVERZÁLIS CÉLÚ GÉPEK BESZERZÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS KÖZTISZTASÁGI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA:

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosító számú LEADER helyi felhívás keretében két univerzális célú célgép, valamint ezekhez kapcsolható különböző nyári-téli adapterek beszerzésére irányuló pályázati igény lett benyújtva 2021. november 12-én. Az Irányító Hatóság 2022. május 6-án jóváhagyta az igényünket. A Támogatói okirat szerint a projekt teljes költsége összesen 63.307.524 Ft, melyből az önerő mértéke 3.307.543 Ft. Az önerőt Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2021 (XI.25) Önk. számú határozatában a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

A pályázat keretében kiválasztásra került a közbeszerzési eljárást lefolytató cég, a Dr. Berecz Orsolya Kft. A Közbeszerzési Bizottság 173/2022. (VI.07.) KB. számú határozatában eszközbeszerzésre irányulóan a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 117.§ szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával nyílt közbeszerzési eljárás elindításáról döntött - a két gép esetén - két részajánlattételi lehetőség biztosításával. Az ajánlati felhívás módosítására nem került sor, a közbeszerző egy alkalommal küldött ki hiánypótlást. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek a két célgépet szállító cégek. Az 1. rész a „Csere-felépítményes rendszerű univerzális takarító célgép és téli-nyári adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9791 Torony, Ipari út 10.) a HAKO CM1650 típusú univerzális takarító célgépet (útseprőgépet) szállítja nettó 39.346.000 Ft+Áfa = bruttó 49.969.420 Ft összegért. A 2. rész a „Csere-felépítményes rendszerű multifunkcionális célgép és téli-nyári adapterei” tekintetében az Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW típusú multifunkcionális fűnyíró traktorja került beszerzésre nettó 13.999.000 Ft+Áfa = bruttó 17.778.730 Ft értékben. Az eljárást lezáró döntést 198/2022. (VIII.09.) Önk. számú határozatában hagyta jóvá a képviselő-testület, amelyben döntött az eredményes közbeszerzési eljárás kapcsán az elnyert pályázati támogatáson felüli további bruttó 5.079.514 Ft összegű önerő biztosításáról. A pályázat kapcsán így mindösszesen 8.398.150 Ft önerőt vállalt az önkormányzat a 2022. évi költségvetés terhére. A képviselő-testületi döntés értelmében a két adás-vételi szerződés megkötésre került a nyertes cégekkel. A kisebb értékű multifunkcionális célgép kapcsán a szerződött cég előszállítást jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a gép leszállításra került. A nagyobb univerzális takarító célgép várható érkezése 2023. április eleje.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 262/2022 (X.27.) Önk. számú határozata értelmében a pályázatból beszerzett két gépet és tartozékait, az egyes gépek leszállításával átadja üzemeltetésre a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.) részére.

A pályázat kapcsán 2022. november 24-én 29.697.235 Ft előleg jóváhagyására, majd kiutalására került sor. Az első pénzügyi elszámolás 2022.12.15-én benyújtásra került, mely a Magyar Államkincstár által 2023. január 24-én jóváhagyásra került. 2023. január 30-án kifogást nyújtottunk be ezen kifizetés jóváhagyása kapcsán, mivel számszaki hibát találtunk a kérelemben, így annak a javítását kértük.

A csere-felépítményes rendszerű univerzális takarító célgép műszaki vizsgájára 2023. március 29. napján került sor. Az átvételhez és az üzembe helyezéshez szükséges dokumentumokat mind az Önkormányzat, mind pedig a Vagyonkezelő Zrt. aláírta, azok a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére megküldésre kerültek. Az univerzális takarító célgép 2023. március 31.

napján átadásra került, ugyanezen a napon megtörtént a gépet kezelő szakember szakszerű oktatása is. A SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat az Önkormányzat részére hiánytalanul megküldte.
Jelenleg a pályázat pénzügyi elszámolása zajlik.

XVIII. HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, GÖRBEHÁZA, ÚJSZENTMARGITA, ÚJTÍKOS ÉS FOLYÁS TELEPÜLÉSEK ESETÉBEN (EFOP-1.5.3-16-2017-00014):

A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” című támogatási kérelem az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívás keretében került benyújtásra. A megítélt 500 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével folyamatban van a humán szolgáltatások fejlesztését célzó projekt megvalósítása Hajdúböszörményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kódszámú pályázat keretében konzorciumban valósítja meg Hajdúböszörmény Város Önkormányzata. A konzorciumi partnerek: Görbeháza Község Önkormányzata, Újszentmargita Község Önkormányzata, Újtikos Község Önkormányzata, Folyás Község Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és egy civil szervezet, a Keleti Főcsatorna Egyesület. A konzorcium vezetője Hajdúböszörmény Város Önkormányzata. A konzorciumi önkormányzatok összes lakónépessége: 35.921 fő.

A projekt keretében Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás településeken számos humánszolgáltatás fejlesztést szolgáló tevékenység, program, rendezvény, beruházás és eszközbeszerzés valósult meg az elmúlt években.

A támogatási szerződés (TSZ) 4. sz. módosítási kérelme 2022. december 28-án benyújtásra került. A TSZ módosítási kérelemben a projekt fizikai befejezési határidejének 2022. december 31-ről 2023. május 31-re történő módosítását nyújtottuk be, valamint a projekt költségvetése módosult.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú, EFOP-1.5.3-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében 2021. december 8. napján szerződést kötött a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, egyes, a pályázat keretén belül megvalósítani kívánt programok és rendezvények megszervezése, valamint a projekt kötelező nyilvánossági elemeinek biztosítása érdekében. A hivatkozott szerződés 1. számú mellékletét képezi ezen programok megnevezése, a szolgáltatás tartalma, az alkalmak száma és tervezett időpontja, valamint a megvalósítani kívánt feladatok tételes felsorolása. A szerződés szerint a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 25 program lebonyolítását és megszervezését vállalta, azonban ezek közül 10 program valósult meg a szerződésben meghatározott időpontban, a többi 15 program megszervezésére és lebonyolítására a szerződésben meghatározott határidőn túl került sor.

A projekt záró időszakában egy két napos Tavaszi fesztivál került lebonyolításra Hajdúböszörményben, melyhez közbeszerzési eljárást volt szükséges lebonyolítani. A közbeszerzési eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) kiválasztására beszerzési eljárás került lefolytatásra, mely során a legkedvezőbb árajánlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta. A fesztivállal kapcsolatban a nyílt közbeszerzési eljárás kiírásra került, a beérkezett ajánlatokat Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április hó 14-én megtárgyalta. A legkedvezőbb ajánlatot a közbeszerzési eljárás I. részének vonatkozásában a Hajdú7 Korlátolt Felelősségű Társaság adta nettó 8.994.331,-Ft összegben. A II. rész vonatkozásában szintén a Hajdú7 Korlátolt Felelősségű Társaság tette a legjobb ár-értékarányú érvényes ajánlatot, melynek összege nettó 11.292.110,-Ft. A szerződés a szerződéskötési moratórium leteltét követően 2023. április 25. dátummal került aláírásra. 2023. április 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos rendezvénysorozat, melyről a szakmai beszámolót, valamint az alátámasztó dokumentumokat a Hajdú7 Kft. mind a két nap vonatkozásában hiánytalanul benyújtotta az Önkormányzat részére.

2023. május 31-én a projekt lezárult, az elkövetkezendő hetekben a pénzügyi elszámolás a legfontosabb teendő a pályázattal kapcsolatban.

XIX. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-PRÓD KÜLTERÜLETÉN MEZŐGAZDASÁGI UTAK FELÚJÍTÁSA:

Az önkormányzat tavaly ismét benyújtotta támogatási kérelmét a Széchenyi 2020 program keretében a „*Külterületi helyi közutak fejlesztése*” című VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú felhívásra a pródi külterületi út vonatkozásában.

A pályázat sikeres, és 300 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül az önkormányzat. A támogatás intenzitása: 95%. A projekt elszámolható költségei összesen: 315.789.465,-Ft, így a megvalósításhoz minimum 15.789.474,- Ft összegű önerő szükséges. Amennyiben a megvalósítás során a tényleges bekerülési költség az elszámolható költségeknél magasabb, akkor az tovább növeli a biztosítandó önerő mértékét. A pályázatban az útépitési projekt teljes bekerülésének becsült bruttó értéke - a tervezői költségvetés alapján: 358.957.761,- Ft, ezen belül az önerő: 58.957.777,-Ft, melyből 43.168.296,- Ft a nem elszámolható költségre jutó önrész. Természetesen a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lesznek ismertek a konkrét bekerülési költségek, mely akár magasabb, vagy alacsonyabb is lehet, mint a tervezői becsült költség.

A pályázat benyújtásakor a képviselő-testület 146/2022 (V.26.) Önk. számú határozatának 15. pontja alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „*Külterületi helyi közutak fejlesztése*” tárgyú felhívásra benyújtott pályázatának nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt a pályázattal érintett gazdálkodók részéről ezen célra átadott pénzügyi hozzájárulásból kívánja biztosítani az önkormányzat.

Az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges terveket elkészítette. A projekt megvalósításához a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került (Dr. Berecz Orsolya Kft.), valamint a műszaki ellenőrré vonatkozó beszerzési eljárás is folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása előtt szeretnénk egyeztetni az érintett gazdákkal és vállalkozásokkal, egyrészt a felmerülő önerős költségek lehetséges vállalási lehetőségeiről, illetve a kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő vállalkozói, gazdálkodói igényekről.

XX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE II. ÜTEM (TOP PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00006):

A projekt Támogatási Szerződése a felek részéről aláírásra került és 2023. március 17. dátummal hatályba lépett.

Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátó szaktanácsadó cég, melyre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be. A projekthez kapcsolódó tervezési feladatok vonatkozásában a beszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes P- Tervezőiroda Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat.

A támogatási előleg lehívása megtörtént.

Hátra van még a műszaki ellenőri, továbbá (a Kommunikációs Terv alapján) a nyilvánossági feladatok ellátása vonatkozásában a szakértők kiválasztása, az ehhez szükséges eljárások előkészítése folyamatban van.

XXI. A CSILLAGVÁR ÓVODA KÖLCSEY ÉS DOBÓ UTCAI FELADATELLÁTÁSI HELYEINEK FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Támogatási Szerződése a felek részéről aláírásra került és 2023. március 2. dátummal hatályba lépett. A tervezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a P-TERVEZŐ Iroda Kft adta, akivel a szerződés aláírásra került.

XXII. ÚJ HÁZIORVOSI RENDELŐK ÉPÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00018):

A projekt Támogatási Szerződése a felek részéről aláírásra került és 2023. február 27. dátummal hatályba lépett.

A tervezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot a P-TERVEZŐ Iroda Kft adta, akivel a szerződés aláírásra került.

XXIII. KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY-HAJDÚDOROG KÖZÖTT (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00055):

A projekt Támogatási Szerződése a felek részéről aláírásra került és 2023. március 6. dátummal hatályba lépett.

XXIV. KERÉKPÁROS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY – DEBRECEN VONATKOZÁSÁBAN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Támogatási Szerződése a felek részéről aláírásra került és 2023. március 20. dátummal hatályba lépett.

XXV. KÉK- ÉS ZÖLDINFRASTRUKTÚRA, VALAMINT KÖZÖSSÉGI-SPORT FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TELEPÜLÉSEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075):

A projekt Támogatási Szerződése a felek részéről aláírásra került és 2023. március 10. dátummal hatályba lépett. Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátó szaktanácsadó cég, melyre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be.

XXVI. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00060):

A projekt Támogatási Szerződése a felek részéről aláírásra került és 2023. március 6. dátummal hatályba lépett. Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátó szaktanácsadó cég, melyre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be.

XXVII. A BOCSKAI STRAND- ÉS GYÓGYFÜRDŐ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE (TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Támogatási Szerződés aláírása a felek részéről megtörtént, ezt követően megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának részére. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2023. április 17.

Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó cég, melyre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség nyújtotta be.

A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága által a projekthez kapcsolódó 1. számú, valamint 2. számú támogatási előlegigénylés jóváhagyásra került. Előbbi vonatkozásában 19.623.170,-Ft, míg az utóbbi keretében 280.331.000,-Ft előleg átutalásáról intézkedik az illetékes szerv Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére.

XXVIII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI STRAND- ÉS GYÓGYFÜRDŐ MINŐSÉGJAVÍTÓ FEJLESZTÉSE (TOP PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása, aláírása a konzorcium részéről megtörtént, azok megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának részére.

Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó cég, melyre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség nyújtotta be.

A Támogatási Szerződés aláírása a felek részéről megtörtént, ezt követően megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának részére, mely 2023. június 19. dátummal hatályba lépett.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- Jelenleg nincs előkészítés alatt álló pályázat.

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- A Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2023. évi támogatási lehetőség megvizsgálása a Hajdúkerületi székház vonatkozásában.
- Ültetvénykialakítás és fejlesztés Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai szőlőskertben – ZP-1-2021/7865 pályázat benyújtásra került. A pályázat elutasítása kapcsán benyújtott kifogási kérelmünk felülvizsgálata még folyamatban van.

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- 2022. évi Kerékpárosbarát Település cím elnyerésére vonatkozó pályázatunk nem részesült támogatásban.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. EUCF - EUROPEAN CITY FACILITY - VÁROSOKKAL A VÁROSOKÉRT - HELYI FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA:

Megnyílt az EUCF - European City Facility - Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című program újabb támogatási időszaka.

Az első pályázatokat 2023. június 30.-ig várják. Következő forduló pedig várhatóan 2024 januárjában nyílik meg.

Az előző felhívások során komoly sikerrel szerepeltek a hazai önkormányzatok. Az EUCF korábbi időszakában 21 magyar települési önkormányzat, illetve önkormányzati konzorcium nyerte el a támogatást egy olyan körben, ahol a Közép-Kelet Európai régió másik 10 országával kell felvenni a versenyt.

Minden támogatásban részesülő település, illetve konzorcium **60.000 euró** összeg felhasználásával készítheti el **éghajlatvédelemmel, megújuló energiával, energiahatékonysággal kapcsolatos beruházási koncepcióját**. Nagyszerű lehetőség arra, hogy a helyi klímastratégiákban, SEAP vagy SECAP dokumentumokban megfogalmazott célok felé elindulhassanak. Az EUCF program az önkormányzatok összefogását is ösztönzi, hiszen a kisebb településeknek - erőforrásaik egyesítésével - lehetőségük van közös támogatási kérelmek benyújtására is. A kiírás nemcsak városok számára elérhető; azon települések, falvak konzorciumai is indulhatnak.

Az immáron 5. felhívás 70 beruházási koncepció kidolgozását támogatja, összesen 4,2 millió eurós költségvetéssel; ebből a közép-kelet-európai régióban 28 pályázatot tudnak támogatni 1,68 millió EUR összegben. A tervek szerint a 6. és 7. felhívás megjelenése 2024. januárjában illetve novemberében várható; minden felhívás legalább 2 hónapig áll nyitva.

A pályázatot angol nyelven, on-line kell benyújtani, ugyanakkor elkészítéséhez magyar nyelven szakmai segítséget, tájékoztatást lehet kérni a hazai nemzeti szakértőtől.

Hazai nemzeti szakértő: A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és a LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2023. június 29.

Felelős: Dr. Mező Barna osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Nyugati Ipari Parkban kialakított közvilágítási hálózathoz az EON előírásai alapján szükséges közvilágítási szakaszoló szekrénynek a kialakításához bruttó 2 MFt keretösszeget biztosít a 2023. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Dr. Mező Barna osztályvezető

Nyakas Tibor osztályvezető

a szakaszoló szekrény kialakítására

a szakaszoló szekrény kialakításáért

a szükséges forrás biztosításáért

Hajdúböszörmény, 2023. június 22.




Dr. Mező Barna
Osztályvezető